

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

z przeprowadzonej kontroli

realizacji robót publicznych w roku 2014.

Komisja Rewizyjna w oparciu o plan pracy na 2015r. przyjęty uchwałą Nr V/43/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 22.01.2015r. przystąpiła w dniu 4 marca 2015r. do kontroli :

Realizacji planu robót publicznych w roku 2014.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli realizacji planu robót publicznych w roku 2014 w toku kontroli zapoznała się z " Planem robót publicznych na rok 2014" oraz informacją dotyczącą realizacji planu robót publicznych w roku 2014.

Szczegółowych wyjaśnień udzielił Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta - Karol Kwiatkowski.

Przeanalizowała informację o zrealizowanych zadaniach w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2014 roku:

Lp.	Lokalizacja	Zadanie	Wykonana powierzchnia (m2)	Wartość zadania brutto (zł.)	Wykonawca
1	Cmentarz Komunalny Mała Nowa Wieś	Wymiana nawierzchni alejek na Cmentarzu Komunalnym w Małej Nowej Wsi	3133	395854,07	PGK "KOMUNALNIK"
2	Podwórze Daszyńskiego 8 - Powstańców Warszawy 4	Wymiana nawierzchni na zapleczu budynków Daszyńskiego 8 - Powstańców Warszawy 4 w Kętrzynie	856	87322,43	PGK "KOMUNALNIK"
3	ul. Poniatowskiego	Wymiana nawierzchni chodnika zlokalizowanego w pasie drogi ulicy Poniatowskiego w Kętrzynie	564	64965,55	PGK "KOMUNALNIK"
4	ul. Wojska Polskiego	Utwardzenie działek nr 114/12; 116 pomiędzy budynkiem Wojska Polskiego 15, a budynkiem Urzędu Miasta w Kętrzynie	668	70024,1	PGK "KOMUNALNIK"
5	ul. Asnyka	Utwardzenie części działki 197 obr. 3 oraz wymiana krawężnika drogowego w pasie drogi ulicy Asnyka w Kętrzynie	322	45404,61	PGK "KOMUNALNIK"
6	ul. Ogrodowa	Wymiana nawierzchni u zbiegu ulic Ogrodowa i Samulewskiego w Kętrzynie	269	30238,79	PGK "KOMUNALNIK"
7	ul. Daszyńskiego	Utwardzenie części działki 379; 378 obr.6 przy budynku Daszyńskiego 22 i Mazurska 16 w Kętrzynie	138	14417,86	PGK "KOMUNALNIK"
8	ul. Jagiełły	Utwardzenie części działki przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie (piaskownik)	72	2197,07	PGK "KOMUNALNIK"
9	ul. Daszyńskiego	Wymiana nawierzchni parkingu na zapleczu budynku Daszyńskiego 19 w Kętrzynie	769	78524,92	PGK "KOMUNALNIK"
10	ul. Poznańska	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami Poznańska 8 - 10 w Kętrzynie	88	10242,78	PGK "KOMUNALNIK"
11	ul. Poniatowskiego	Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Poniatowskiego w Kętrzynie	489	54018,29	PGK "KOMUNALNIK"
12	ul. Daszyńskiego	Wymiana nawierzchni chodnika przy budynku Daszyńskiego 2 w Kętrzynie	177	16358,68	PGK "KOMUNALNIK"
13	Plac Piłsudskiego	Utwardzenie części działki na zapleczu Plac Piłsudskiego w Kętrzynie	38	5125,01	PGK "KOMUNALNIK"

14	Wileńska	Wymiana nawierzchni części chodnika przy ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	123	14609,81	PGK "KOMUNALNIK"
15	Cmentarz Komunalny w Małej Nowej Wsi	Wymiana nawierzchni alejek na Cmentarzu Komunalnym w Małej Nowej Wsi - część II	150	19955,66	PGK "KOMUNALNIK"
16	ul. Pocztowa	Utwardzenie części działki przy ulicy Pocztowej w Kętrzynie	529	56774,51	PGK "KOMUNALNIK"
17	ul. Wierzbowa	Wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie	510	53926,91	PGK "KOMUNALNIK"
18	ul. Jagiełły	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej ulicy Jagiełły w Kętrzynie	305	36585,43	PGK "KOMUNALNIK"
19	Cmentarz Komunalny w Małej Nowej Wsi	Wykonanie utwardzenia części działki przy pomniku Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Małej Nowej Wsi Kętrzyńskiej	29	3082,25	PGK "KOMUNALNIK"
20	ul. Mickiewicza	Remont schodów przy Łoży Masońskiej w Kętrzynie	4,35	2508,39	PGK "KOMUNALNIK"
21	ul. Limanowskiego	Remont parkingu przy ulicy Limanowskiego 2 w Kętrzynie	256	27948,33	PGK "KOMUNALNIK"
22	ul. Reja	Remont schodów przy ulicy Reja w Kętrzynie	82,2	8165,49	PGK "KOMUNALNIK"
23	ul. Jagiełły	Wymiana istniejącej nawierzchni na dz. nr 91/2; 93/4; 90/7 obr. 1 przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie	673	47188,29	PGK "KOMUNALNIK"
24	ul. Wojska Polskiego	Utwardzenie części działki przy budynku Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie	125	6511,82	PGK "KOMUNALNIK"
25	Teren miasta	Wymiana obrzeży chodnikowych na terenie miasta (Sikorskiego)		3978,71	PGK "KOMUNALNIK"
26	ul. Cmentarna	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej ulicy Cmentarnej w Kętrzynie	125	12864,5	PGK "KOMUNALNIK"
27	ul. Sikorskiego	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami 72-74-72A-74A w Kętrzynie	Ustawiono krawężnikó w 425 mb	25891,81	PGK "KOMUNALNIK"
28	ul. Poznańska	Budowa drogi zgodnie z projektem pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego na Górcie Poznańskiej w Kętrzynie"	515	63362,64	PGK "KOMUNALNIK"
29	ul. Konopnickiej	Wymiana obrzeży przy ulicy Konopnickiej w Kętrzynie	Ustawiono 62 mb obrzeży	841,91	PGK "KOMUNALNIK"
30	ul. Sikorskiego	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami 72-74-72A-74A w Kętrzynie	1423	129089,74	PGK "KOMUNALNIK"
31	ul. Limanowskiego	Utwardzenie części działki nr 131/7 obr. 5 przy ulicy Limanowskiego w Kętrzynie	40	3097,18	PGK "KOMUNALNIK"
32	ul. Parkowa	Remont dojeżdż do budynków przy ulicy Parkowej w Kętrzynie	107	8595,96	PGK "KOMUNALNIK"
33	ul. Reymonta	Remont dojeżdż do budynków przy ulicy Reymonta w Kętrzynie	57,23	5244,05	PGK "KOMUNALNIK"
34	ul. Kościuszki - Plac Piłsudskiego	Budowa drogi pomiędzy ulicami Plac Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki w Kętrzynie	455	50714,19	PGK "KOMUNALNIK"
35	ul. Chopina	Remont schodów na dz. nr 358/19 obr. 7 przy ulicy Chopina w Kętrzynie	12,8	1443,49	PGK "KOMUNALNIK"
36	ul. Moniuszki	Remont schodów na dz. nr 461/3 obr. 6 przy ulicy Moniuszki w Kętrzynie	15,6	1483,43	PGK "KOMUNALNIK"
37	ul. Urocza	Wymiana nawierzchni części działki nr 146/1 obr. 1 przy ulicy Uroczej w Kętrzynie - etap I	153	19612,72	PGK "KOMUNALNIK"

38	ul. Gdańska	Budowa chodnika przy ulicy Gdańskiej w Kętrzynie	600	146508,57	PGK "KOMUNALNIK"
39	ul. Dworcowa	Wymiana nawierzchni wokół Dworca Kolejowego w Kętrzynie	2090	205334,16	PGK "KOMUNALNIK"
40	ul. Urocza	Wymiana nawierzchni części działki nr 146/1 obr. 1 przy ulicy Uroczej w Kętrzynie	162	23908,51	PGK "KOMUNALNIK"

Razem : 18 377,18 1 853 922,62

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawcą zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2014 roku” zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. na łączną kwotę według umów **1 885 018,18 zł.**

Na remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2014 roku na dzień 31.12.2014r. wydatkowano ogólną kwotę: **1.853.922,62 zł.**

Do realizacji powyższych zadań zatrudniono łącznie **353 osób** w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz bezpośrednio przez Urząd Miasta w Kętrzynie w okresie od 01.04.2014 roku do 28.11.2014 roku.

Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych – 71 osób; w ramach robót publicznych - 236 osób, oraz bezpośrednio przez Urząd Miasta - 46 osób.

Na zatrudnienie w/w ilości pracowników poniesiono koszty po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **803.457,36 zł.**

Łącznie na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do dnia 31.12.2014r. wydatkowano kwotę w wysokości **2.657.379,90 zł.**

Plan robót publicznych na 2014 rok, przyjęty stanowiskiem Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2014 r., obejmował wykonanie 24 zadań. W wyniku decyzji Burmistrza Kętrzyna odstąpiono od wykonania niektórych zadań i wprowadzono inne nie ujęte w stanowisku Rady Miejskiej.

Z 24 zadań objętych planem **nie wykonano** 10-ciu następujących przedsięwzięć :

- 1) wymiana nawierzchni chodnika od ulicy Daszyńskiego do Powstańców Warszawy,
- 2) wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami Żeromskiego1 a Żeromskiego 1A,
- 3) zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Kaszubska , Lanca, Sikorskiego,
- 4) utwardzenie alejek na skwerze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Gdańską i Kasztanową,
- 5) utwardzenie drogi dojazdowej pomiędzy budynkami Mazurska 30-32,
- 6) wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej od ulicy Mazurskiej do budynków Mazurska 38,40,
- 7) wymiana nawierzchni alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie,
- 8) wybudowanie miejsc parkingowych przy ulicy Poznańskiej w kwartale ulic Moniuszki-Mazurska,

- 9) utwardzenie części działki od budynku Reja 8 A do ulicy Skłodowskiej,
10) utwardzenie części działki i budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 15 do 21.

W większości przypadków niezrealizowanie tych zadań wynikało z konieczności wykonania dokumentacji projektowych (związanych z potrzebą budowy sieci kanalizacji deszczowej -Lanca poz.8 planu, kompleksowym zagospodarowaniem całego terenu pomiędzy ulicą Gdańska a Kasztanową poz.10 , wymogami wynikającymi z położenia działki wpisanej do rejestru zabytków -ul.Mickiewicza - poz.1. W przypadku wykonania alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie odstępianie od realizacji tego przedsięwzięcia nastąpiło z powodu późnego przekazania kostki brukowej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ,co miało miejsce dopiero w listopadzie. Łącznie w ramach robót publicznych zrealizowano 40 przedsięwzięć wymienionych w pierwszej części sprawozdania. Zadania ,które wykonano dodatkowo czy w wyniku rezygnacji części zadań z przyjętego planu - wynikały z realizacji bieżących dużych inwestycji jak remont Dworca PKP-wymiana nawierzchni czy były wynikiem bieżących wniosków mieszkańców np. remonty schodów itp.

Komisja Rewizyjna nie kwestionuje zasadności takich decyzji Pana Burmistrza, co więcej dostrzega racjonalne i przemyślane wybory zadań przy realizacji planu. Wydaje się jednak zasadne bieżące informowanie radnych i innych wnioskodawców o zmianach w planie przyjętym w stanowisku tym bardziej, że zadania przewidziane do realizacji są wynikiem dyskusji i uzgodnień całej Rady Miejskiej i Burmistrza.

Komisja Rewizyjna wobec przeprowadzonej kontroli Realizacji planu robót publicznych w roku 2014. , nie wniosła uwag do realizacji poszczególnych zadań. Natomiast widzi za zasadne uwzględnienie w planie robót publicznych na rok 2015, wykonanie w pierwszej kolejności zadań , które nie zostały zrealizowane z planu roku 2014, jednocześnie wnosi o bieżące informowanie Rady o zmianach w przyjętym planie robót w roku bieżącym.

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po 1 egz. otrzymuje Rada Miejska i Burmistrz Miasta Kętrzyn, 1 egz. pozostaje w aktach Komisji.

Przewodniczący Komisji -

Andrzej Niedźwiecki

Zastępca Przewodniczącego -

Edward Mitros

Członkowie Komisji -

Tadeusz Kot

Marek Mielniczek

Rafał Rypina

