

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

Komisja Rewizyjna na podstawie uchwały XXXVI/272/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2021 r. przeprowadziła kontrolę działań Burmistrza Miasta Kętrzyn w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Górnej w Kętrzynie” oraz „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie, na które Gmina Miejska Kętrzyn otrzymała w 2020r. 14,3 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W związku z kontrolą Komisja odbyła posiedzenie w dniu 11 maja 2021r.

W toku kontroli Komisji Rewizyjnej, wyjaśnień udzielili: Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka, Z-ca Burmistrza Miasta Maciej Wróbel, Iwona Kozłowska – pełniąca funkcję Skarbnika Miasta do dnia 31.12.2020r. oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta.

Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka poinformował komisję, że w dniu 28 sierpnia 2019r. Gmina Miejska Kętrzyn złożyła dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 dotyczące zadań wieloletnich pn. : „Budowa ul. Górnej w Kętrzynie” oraz „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie” na łączną kwotę 14,3 mln zł. W dniu 18 sierpnia 2020r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Miejską Kętrzyn, zostały podpisane umowy na dofinansowanie ww. zadań, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2022. Dnia 19 września 2020r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował Burmistrza Miasta pisemnie, że Gmina Miejska Kętrzyn nie otrzyma dofinansowania na powyższe inwestycje, ze względu na niedotrzymanie terminu dotyczącego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zgodnie z §11 ust. 1 pkt 2. powyższych umów: umowa wygasa z mocy prawa jeżeli beneficjent nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.

Za realizację warunków wynikających z umów odpowiedzialny był Wydział Rozwoju Miasta. Po uzyskaniu informacji o utracie dofinansowania Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka przeprowadził postępowanie wyjaśniające, odbył dwa spotkania z pracownikami przedmiotowego wydziału, odpowiedzialnymi za realizację wniosków, mające na celu wyjaśnienie, czy zaistniała sytuacja była działaniem celowym któregoś z pracowników, czy też wynikała z błędu ludzkiego. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że za utratę dofinansowania odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta, którzy błędnie założyli, że na przeprowadzenie postępowania przetargowego mają 90 dni, a nie jak to wynikało z zapisów umowy 30 dni. Nie przeprowadzenie powyższego postępowania w wyznaczonym terminie spowodowało, że obydwie umowy 23 października 2020r. wygasły z mocy prawa.

Biorący udział w posiedzeniu komisji pracownicy wydziału, potwierdzili, że utrata dofinansowania nastąpiła z ich winy, nie dotrzyмали terminu wskazanego w zapisach umów, błędnie założyli, że mają na to 90 dni. Możliwe, że zadziała rutyna, wydział w tym czasie był bardzo obciążony, trwała kontrola Najwyższej Izby Kontroli, koordynowano jednocześnie kilka dużych projektów, wydział przeżywał również problemy związane ze śmiercią współpracownika.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Burmistrz Miasta zastosował kary dyscyplinarne wobec Naczelnika Wydziału i podległych mu pracowników, odpowiedzialnych za terminową realizację wniosków. Przeprowadził reorganizację wydziału, obecnie stanowisko naczelnika wydziału nie jest

obsadzone, a bezpośrednio Wydziałem Rozwoju Miasta zarządza Zastępca Burmistrza Maciej Wróbel.

Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka przeprowadził również działania naprawcze, które trwają do chwili obecnej. W październiku 2020r. złożono odrębny wniosek o dofinansowanie, który jest nadal aktualny i czeka na rozstrzygnięcie.

Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka poinformował również, że przygotowując budżet na rok 2021, miała świadomość, że ze względu na ograniczone możliwości finansowe, możliwa do zrealizowania będzie tylko jedna z inwestycji. Do budżetu na 2021 rok wpisano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie”.

WNIOSKI KOŃCOWE

1. Za utratę dofinansowania na obydwie inwestycje winni byli pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta, którzy błędnie założyli, że na przygotowanie postępowania przetargowego mają 90 dni, a nie jak to wynikało z zapisów umów 30 dni.
2. Odpowiedzialność za utratę dofinansowania ponosi także Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka za brak należytego nadzoru nad przebiegiem i realizacją zadań inwestycyjnych, na które GMK otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14,3 mln. zł.
3. Rada Miejska powinna wyciągnąć konsekwencje dostępne w ramach uprawnień Rady wobec Burmistrza Miasta Ryszarda Niedziółki za niedopełnienie obowiązków zarówno przez urzędników jak i przez siebie bowiem utrata dofinansowania była działaniem na szkodę interesu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
4. Po stwierdzeniu uchybień i utraty przedmiotowych środków nie poinformowano niezwłocznie Rady Miejskiej o popełnionych błędach, o czym poinformował sam Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka podczas obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie, że o utracie dofinansowania do końca 2020 roku wiedział jedynie on sam i jego zastępca.

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Po 1 egz. otrzymuje Rada Miejska i Burmistrz Miasta Kętrzyn, 1 egz. pozostaje w aktach Komisji.


Przewodniczący Komisji - Jerzy Baranowski

Zastępca Przewodniczącego - Zofia Waszkiewicz

Członkowie Komisji - Helena Szymkiewicz

Czesław Ćwik

Edward Mitros



Sporządziła: Irena Małachowska